



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


.....

ด้วย นายสายสมุท สหุณิล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสายสมุท สหุณิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ



รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)**

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

ข้าพเจ้า นายสายสมุท สหุณิล ได้เข้ารับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้แถลงนโยบายในการพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยางคำรับทราบ เพื่อที่จะได้ตีตประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ในโอกาสต่อไป โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งไว้ ๓๙,๙๗๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โครงการที่บรรจุตามข้อบัญญัติฯ ทั้งหมด จำนวน ๑๘๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๕๗๙,๙๖๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณและได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) แยกเป็นโครงการตามข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๕๕๓,๙๗๙.๔๔ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์), โครงการจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) , โครงการจากการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป กรณีผูกพันไว้แล้วและขยายการเบิกจ่ายไว้แล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ,โครงการจากการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗๓,๗๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) , โครงการจากการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม และมีการลงนามในสัญญา กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงิน ๓,๖๘๑,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑๖๖ โครงการ เป็นเงิน ๒๖,๙๓๐,๖๗๙.๔๔ บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ซึ่งไม่รวมรายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ เชิญเจ้าหน้าที่ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบครับ

คำนำ

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแสดงจำนวนโครงการที่ดำเนินงานจริงตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒
-คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๓-๔
-ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๕-๑๓
-โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๔
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป และมีการขยายเวลาเบิกจ่ายไปแล้ว	๑๕
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป	๑๖-๑๗
-ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ กรณีที่การใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๘-๑๙
-สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗)	๒๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้ คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น
๒. เพื่อรายงานผลให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด และรายงาน การรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
๓. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๒

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

นายสายสมุท สหุณิล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ
และผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นายสายสมุท สหุณิล ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางคำ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้ คำแถลง
นโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วย กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางคำ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ได้รับทราบถึงนโยบายที่กระผมจำดำเนินการบริหารงานและพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี ของการดำรงตำแหน่ง ซึ่งนโยบายที่จะดำเนินการนั้น กระผมได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ได้
กำหนดกลไกอันสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืน ความมั่นคงและมั่งคั่ง และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

/คำแถลงนโยบาย..

คำแถลงนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม และมีสาธารณูปการที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ได้แก่ พัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ เดิมให้ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า พัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ การดูแลการจราจร

๒. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก คือ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย สนับสนุนและส่งเสริมการสาธารณสุขสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ สนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุผู้พิการ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและสนับสนุนงานการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความจำเป็นของประชาชนตำบลยางคำ โดยให้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการต่อไป

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและจิตสาธารณะของ คนในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข ความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

๔. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน ท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของ กลุ่มอาชีพ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร ควบคู่กับการรักษาสีงแวดล้อม โดยการใช้

เกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมด้านการค้าชุมชน ร้าค้าเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์

๕. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ทางด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อ ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ รมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและการจัด มลภาวะ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่ง ไปสู่การลดสถานะโลกร้อน รมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชนเองในพื้นที่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ อนุรักษ์ คุ่มครองดูแล และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

๖. นโยบายการพัฒนาศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และ ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมี ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจ และสังคม โดยยึด หลักการศึกษาสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการ ดำเนินการจัดกิจกรรมการพระศาสนา ส่งเสริมการเพิ่มพูน อนุรักษ์ พัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗. นโยบายเร่งด่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

บัดนี้ กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ กำหนดให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี รายละเอียดของผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙,๘๒๕.๔๓	๘๙,๘๒๕.๔๓	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๒๔๓.๖๓	๙๒,๒๔๓.๖๓	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๑๙๖.๕๒	๔๒,๑๙๖.๕๒	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๓๐๓.๗๔	๕๒,๓๐๓.๗๔	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก	๒๔,๐๐๐	๒๓,๕๙๐.๒๙	๔๐๙.๗๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่	๔๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๕๐๓.๗๖	๗๘,๕๐๓.๗๖	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ค.๖๗
๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก	๑๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔,๓๐๙.๖๗	๒๐,๓๐๙.๖๗	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ เม.ย.๖๗
๘.	โครงการก่อสร้างป้ายและรั้วประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่าข้าว	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก.ย.๖๗ - พ.ค.๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สำนักปลัด)	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ (สำนักปลัด)	๒,๗๑๕,๒๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๒๐,๐๐๐	๒,๙๒๑,๘๐๐	๑๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำนักปลัด)	๗,๗๙๐,๔๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๖๐๐	๗,๔๙๓,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) (สำนักปลัด)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๕.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	๗๖,๗๔๐	๔๗,๗๖๕	๓๑,๙๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖.	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวนักเรียน (กองการศึกษา)	๑๗๒,๕๘๔	๑๓๔,๐๒๘	๓๘,๕๕๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๗.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๑๐,๐๑๐	๕๓๗,๕๐๗	๑๗๒,๕๐๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๘.	อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตบริการ (กองการศึกษา)	๒,๑๓๖,๔๐๐	๑,๗๐๓,๙๖๓	๔๓๒,๔๓๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๙.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๗	๑,๓๗๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ พ.ค.๖๗
๑๐.	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)	๗,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ พ.ค. ๖๗
๑๑.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด)	๓๐,๐๐๐	๓,๘๘๐	๒๖,๑๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘ พ.ค.๖๗
๑๒.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๑๓.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๑๔.	โครงการพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๑๕.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าขาว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗

[illegible]

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๓๑.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๓๒.	โครงการพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๓๓.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองข่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๓๔.	โครงการพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองข่า	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗
๓๕.	จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๙,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑ ม.ค.๖๗
๓๖.	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ “ยางคำเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๓,๑๕๐	๑๗๓,๑๕๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ ธ.ค.๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๒๓,๖๘๒	๑๙๖,๘๖๐	๒๖,๘๒๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๐๐๐	๔,๓๘๑	๔,๖๑๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑ มี.ค.๖๗
๓.	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๖๔	๑๐๐,๙๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๓๗๑,๑๕๓	๓๗๑,๑๕๒	๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ พ.ย.๖๖
๕.	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๘๐๐	๗๐,๙๐๐	๓๔,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ มี.ค.๖๗
๖.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๕๒,๐๐๐	๗๗,๒๑๔	๗๔,๗๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๗.	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๘.	ค่ารับรอง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๙๕๐	๔,๐๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๙.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๘,๙๒๕	๑๙,๖๐๑	๑๔,๓๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ มี.ค.๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗
๑๐.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	๕๖,๕๑๘	๒๓,๔๘๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๑.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	๖๒,๕๒๐	๑๗,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๑๒.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๘๐,๐๐๐	๗๔,๗๕๗.๖๔	๕,๒๔๒.๓๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗
๑๓.	วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๖๐,๐๐๐	๕๕,๗๑๘	๔,๒๘๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ธ.ค.๖๗.
๑๔.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๖,๕๔๐	๓,๔๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ ก.ค.๖๗-๓๐ ก.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑๕.	วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘ ส.ค. ๖๗
๑๖.	วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๒,๐๐๐	๒๘,๙๔๐	๒๓,๐๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ ธ.ค. ๖๖-๘ ส.ค. ๖๗
๑๗.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๘๐,๐๐๐	๖๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๑๘.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๓๐,๐๐๐	๗,๑๔๐	๒๒,๘๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖ พ.ค. ๖๗
๑๙.	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๕,๐๐๐	๖,๘๒๕	๘,๑๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๐.	ค่าไฟฟ้า (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑,๔๖๖,๒๐๒	๑,๓๙๕,๐๔๓.๔๕	๗๑,๑๕๘.๕๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๑.	ค่าบริการโทรศัพท์ (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๐,๐๐๐	๒.๑๔	๙,๙๙๗.๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๒.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๓๕,๐๐๐	๙๐,๒๖๔.๑๓	๔๔,๗๓๕.๘๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๓.	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป)	๑๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เม.ย. ๖๗
๒๔.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโพธาราย ให้กับเทศบาลตำบลโพธาราย (สำนักปลัด/งานบริหารงานทั่วไป)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มี.ค. ๖๗
๒๕.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถตู้) (สำนักปลัด/งานบริหารงานทั่วไป)	๑๒๖,๐๐๐ โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่	๑๒๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ ส.ค. ๖๗
๒๖.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ) (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติ)	๑๐,๐๐๐	๘๒๕	๙,๑๗๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ ต.ค. ๖๗
๒๗.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติ)	๑๐,๐๐๐	๕,๘๒๐	๔,๑๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗ ต.ค. ๖๗
๒๘.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานวางแผนสถิติ)	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗
๒๙.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๒๕๐	๑,๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๓๐.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐	๔,๘๘๐	๑๕,๑๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ ก.พ.๖๗ - ๓ ก.ค.๖๗
๓๑.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง)	๕๐,๐๐๐	๒๕,๙๐๐	๒๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓๒.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองคลัง)	๖๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓๓.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง)	๑๕,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มิ.ย. ๖๗
๓๔.	วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๑,๔๗๑	๑๓,๔๒๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ม.ค.๖๗- ๑๕ ส.ค. ๖๗
๓๕.	ค่าบริการไปรษณีย์ (กองคลัง)	๑๕,๐๐๐	๑๓,๔๒๑	๑,๕๗๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓๖.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐	๓๙,๗๔๐	๑๕,๒๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙ ส.ค.๖๗-๑๕ พ.ย.๖๗
๓๗.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑๐,๖๗๖	๔,๓๒๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓๘.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	๕,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๓๙.	วัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๕,๐๐๐	๔,๘๖๐	๑๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ ธ.ค. ๖๗
๔๐.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๕,๐๐๐	๒,๓๘๐	๒,๖๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ มิ.ย.๖๗
๔๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน (สำนักปลัด/งานป้องกันฯ)	๓๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	๑๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ มิ.ย.๖๗
๔๒.	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัด/งานการรักษาความสงบภายใน)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๐๐	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๓.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๔๔.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐	๒๓,๗๐๐	๖,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๕.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๓๐,๐๐๐	๒๕,๕๕๐	๔,๔๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ ม.ค.๖๗ - ๑๖ ก.ค.๖๗
๔๖.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๗๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๕,๐๐๐	๘๒,๖๐๐	๓๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๗.	วัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ มี.ค. ๖๗
๔๘.	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๒๑๖,๐๐๐	๑๗๙,๔๐๐	๓๖,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๔๙.	ค่าวัสดุจราจร (สำนักปลัด/งานป้องกัน)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๔๐	๖๖๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔ ก.ย. ๖๗
๕๐.	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด/งานป้องกันฯ)	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖,๑๕๗	๑๖,๑๕๗	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗
๕๑.	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัด/งานจราจร)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๔	๖๔๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗
๕๒.	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล) (สำนักปลัด/งานสาธารณสุข)	๑๐๘,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๕๓.	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล) (สำนักปลัด/งานสาธารณสุข)	๔๓๘,๐๐๐	๔๒๗,๒๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๕๔.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานสาธารณสุข)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐	๖,๔๐๐	๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๕.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัด/งานสังคมสงเคราะห์)	๑๐,๐๐๐	๗,๐๑๖	๒,๙๘๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๖.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (สำนักปลัด/งานสังคมสงเคราะห์)	๔๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ย.๖๖-ก.ย.๖๗
๕๗.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๔,๐๒๗	๕,๙๗๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๕๘.	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่ารับรอง) (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	๘๗๕	๔,๑๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ต.ค. ๖๗
๕๙.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๐.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๙,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐,๐๐๐	๒๔,๔๐๐	๑๕,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖ พ.ย. ๖๖-๔ ก.ค.๖๗
๖๒.	ค่าวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๘	๑๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ม.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย.๖๗
๖๓.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๗๐	๑,๔๓๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ มิ.ย.๖๗-๔ ก.ค.๖๗
๖๔.	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคำ (กองการศึกษา)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๕.	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว (กองการศึกษา)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๖.	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคำ (กองการศึกษา)	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๗.	ค่าจ้างเหมาแม่บ้านรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว (กองการศึกษา)	๗๓,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๘.	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว (กองการศึกษา)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๖๙.	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐	๒๗,๙๐๕	๒๒,๐๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ ส.ค.๖๗
๗๐.	ค่างานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)	๑,๐๑๕,๕๘๘	๘๘๗,๙๑๕.๘๘	๑๒๗,๖๗๓.๑๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ก.ค.๖๗
๗๑.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๕,๓๒๐	๔,๖๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ มิ.ย. ๖๗ - ๔ ก.ค.๖๗
๗๒.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	๑,๙๙๐	๓,๐๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒ ธ.ค. ๖๖
๗๓.	ค่าวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)	๕,๐๐๐	๒,๗๙๕	๒,๒๐๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐ พ.ย. ๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๗๔.	ค่าไฟฟ้า (กองการศึกษา)	๘๐,๐๐๐	๕๙,๗๕๗.๐๓	๒๐,๒๔๒.๙๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๗๕.	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (กองการศึกษา)	๑๐,๐๐๐	๔,๔๔๖	๕,๕๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๗๖.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (กองการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๒๒.๔๖	๒๒,๐๗๗.๕๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๗๗.	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (กองช่าง)	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๘๔,๗๓๒	๔๕,๒๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๗๘.	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองช่าง)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๒,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๗๙.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐	๗,๔๐๐	๑๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗
๘๐.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	๑๐,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง)	๓๓๐,๐๐๐	๒๑๔,๗๙๘.๖๖	๑๑๕,๒๐๑.๓๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ พ.ย. ๖๖
๘๒.	วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)	๒๐,๐๐๐	๑๔,๕๓๒	๕,๔๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔ ธ.ค.๖๖ – ๑๖ ก.ค. ๖๗
๘๓.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	๙๐,๐๐๐	๖๑,๓๙๐	๒๘,๖๑๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙ เม.ย ๖๗ – ๙ ส.ค. ๖๗
๘๔.	วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)	๙๐,๐๐๐	๓๔,๒๑๐	๕๕,๗๙๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ ธ.ค.๖๖ – ๒๓ ก.ย. ๖๗
๘๕.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๔,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ ต.ค. ๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๗
๘๖.	วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)	๑๐,๐๐๐	๗,๘๓๐	๒,๑๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ม.ค. ๖๗
๘๗.	ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ (ประจำสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพธิ์ทราย) (สำนักปลัด)	๕๔,๐๐๐	๔๓,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑ ม.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘๘.	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร (สำนักปลัด)	๑๘๕,๖๐๐	๑๘๕,๖๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓ มี.ค. ๖๗
๘๙.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางคำ (สำนักปลัด/งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)	๖๕,๐๐๐	๖๐,๙๗๕	๔,๐๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑ ก.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๙๐.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗
๙๑.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง)	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗
๙๒.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ ส.ค. ๖๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน/ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
-ไม่มีข้อมูลการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ-						

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ประจำปี ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๔,๓๗๕	๖๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ ส.ค. ๖๗
๒.	วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด/งานส่งเสริมการเกษตร)	๕,๐๐๐	๔,๔๐๐	๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒ ก.ย. ๖๗

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ/วัฒนธรรม/จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑ ก.ค.๖๗
๒.	โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ช่าท้าวคันธนาม ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓ เม.ย. ๖๗
๓.	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗
๔.	อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญเวดประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๗ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗ มี.ค.๖๘
๕.	โครงการอุดหนุนสามเณรภาคฤดูร้อน (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๔,๒๕๐ (โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	๔,๒๕๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗ เม.ย. ๖๗
๖.	อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลยางคำ (กองการศึกษา/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่)	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ พ.ค. ๖๗

๗. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองสรวง) ไปทางทิศตะวันออกถึงสามแยกทางไปบ้านหนองซำ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑,๐๓๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด	๓,๖๘๔,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕ ก.ย.๖๗
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบริเวณวัดธาตุสุนทร (บ้านยางคำ) ถึงบ้านชีเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากวัดธาตุสุนทร ถึงบริเวณสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเข้มจิรา บุญเศษ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำกำหนด) ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางเกตุ อินทศรี ถึงบ้านนางจันลา สำสาลี ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำกำหนด) ช่วงที่ ๓ จากสามแยกบ้านนายใจ กงสินธ์ ถึงศาลปู่ตา ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๓๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด	๒,๒๔๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	๗๘๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ เม.ย.๖๗

๘ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการลงนามในสัญญาเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไปกรณีก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วและขยายการเบิกจ่ายไว้แล้ว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (อาคารกลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
๒.	โครงการค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน (ด้านหลังห้องประชุม) องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย	๒๖ ก.ย.๖๗
๓.	โครงการรื้อถอนและปรับปรุงเวทีอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยางคำ	๘๕,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว	๒๖ ก.ย.๖๗
๔.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์หนองนาแห่ง โดยการยกระดับถนนดินกันแนวเขต หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก	๑๐๖,๐๐๐	-	๑๐๖,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗

๙ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพัน เพื่อขอเบิกจ่ายในปีถัดไป

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ดำเนินการ สายทางจากบริเวณบ้านนายสาคร แหวนหล่อ ไปถึงบ่อเกลือ	๔๔๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๔๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สายทางบริเวณบ้านนายนิเลข ชูรัตน์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๐๘๖ สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณสุดถนน คสล. ถึง ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๐๘๖ หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๔๘๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๘๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๓.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ดำเนินการ บริเวณทางไปวัดโพธิ์อุดม หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก	๔๔๙,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๔๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณสุด ถนนคสล. บ้านนายเสงี่ยม วิสัยนาม ไปถึงบริเวณถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ	๔๓๑,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๓๑,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๕.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ดำเนินการ ถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ	๔๔๔,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๔๔,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๖.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพธาราย อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด สายทางถนนสายจากระบบประปาหมู่บ้าน ไปถึงบริเวณร่องบักเยาว์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณสุดถนนหินคลุก ถึง ถนนลาดยางร่องบักเยาว์ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพธาราย	๒๑๘,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๒๑๘,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำนักงานปลัด)	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย รอเบิกจ่าย	พ.ย.๖๗
๒.	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคำ)	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐	-	ดำเนินการเรียบร้อย รอเบิกจ่าย	๑๑ ก.ย.๖๗
๓.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๑๙,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๑๙,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	ธ.ค.๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๔.	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง(กล้อง CCTV) จำนวน ๘ ตัว (กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าข้าว)	๔๙,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗
๕.	จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (กล้อง CCTV) จำนวน ๘ ตัว (กองการศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางคำ)	๔๙,๐๐๐ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	-	๔๙,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๖-พ.ค.๖๗

๑๐. ผลการดำเนินงานรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ กรณีที่มีการใช้ เงินทุนสำรองเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการลงนามในสัญญากรณีไม่มีหนี้ผูกพันในปีงบประมาณถัดไป และมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนลาดยาง (กำแพงวัดธาตุสุนทรด้านทิศเหนือ) ไปทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ	๑๓๑,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๒๗,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ ธ.ค. ๖๖
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนลาดยาง คสล.หน้าบ้านนางเข้มจิรา บุญเศษ ไปถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๕๘,๗๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๕๖,๐๐๐	๒,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ พ.ค. ๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณ รพ.สต.บ้านยางคำ ไปทางด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ ๒ บ้านชีเหล็ก ตำบลยางคำ อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๖๙,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๖๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒ พ.ค. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชี้เหล็ก สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณที่นายจันทร์ดา อุปแก้ว ถึง คลองน้ำสาธารณะช่องเหมียง หมู่ที่ ๒ บ้านชี้เหล็ก ตำบลยางคำ	๑๒๓,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐ ธ.ค. ๖๗
๕..	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว สถานที่ดำเนินการ สายจากบริเวณศูนย์เกษตรนางบุญเลิศ เชื้อจิตร (ไปตามไหล่คลองด้านทิศเหนือ) ถึงบริเวณที่นางนางแสงจันทร์ ไชยสีลา หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าข้าว ตำบล ยางคำ	๓๘๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๓๗๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖ มี.ค. ๖๗
๖..	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ สถานที่ดำเนินการจากถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสำราญ ตำบลยางคำ	๔๙๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐ ธ.ค. ๖๖
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม สถานที่ดำเนินการ สายจากตอนป่าถึงบริเวณดอนพยอม หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม ตำบลยางคำ	๒๔๔,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๓๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ เม.ย.๖๗
๘..	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก สถานที่ดำเนินการ สายจากบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน(ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๖ บ้านดอนจิก ตำบลยางคำ	๒๓๖,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๓๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ เม.ย. ๖๗
๙..	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่ สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนสุดถนนบ้านนางนาง ทองโส ไปทางด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่ ตำบลยางคำ	๑๓๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕ ส.ค.๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผึ่งแดง สถานที่ดำเนินการ จากบริเวณถนนสุดถนนบ้านนางปาน เสริฐศรี ถึงถนนทางด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผึ่งแดง ตำบลยางคำ	๔๙๗,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๘๖,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓ ต.ค. ๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		งบประมาณตามข้อบัญญัติ	วงเงินที่เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ		
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกู่คันธนาม	๔๗๓,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๔๑๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙ ต.ค. ๖๖
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก สถานที่ดำเนินการ ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้บริเวณสุดถนน คสล.ถึงบริเวณสุดเขตวัดธาตุสุนทร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองเหล็ก ต.ยางคำ	๓๒๗,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๓๒๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔ มิ.ย. ๖๗
๑๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย จากบริเวณหน้าบ้านนางสาว บุญมี สังข์ ถึงบริเวณบ้านนางอุไรวรรณ ชาววิเศษ หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหม่วย ตำบลโพนทราย	๙๑,๒๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๙๑,๐๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๘ ก.ย. ๖๗
๑๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบ่ออัดแน่น หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย สถานที่ดำเนินการ สายจากโรงเรียนหนองสรวงหนองข่า ถึงเขตเทศบาลตำบลโพนทราย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสรวง ตำบลโพนทราย	๑๗๐,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๑๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๖ เม.ย. ๖๗
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองข่า ตำบลโพนทราย สถานที่ดำเนินการ บริเวณบ้านนายสนชัย พานสำเร็จ ไปทางด้านทิศเหนือ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองข่า ตำบลโพนทราย	๑๓๘,๐๐๐ เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๑๓๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕ มิ.ย. ๖๗
๑๖.	จัดซื้อท่อเหล็กส่งจ่ายน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านยางคำ (ท่างาม) หมู่ที่ ๕ บ้านท่างาม	๑๑๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงิน สะสม)	๑๑๘,๐๐๐	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖ ม.ค.๖๗